

План подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г.

(в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024)

Наименование Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Дальнезакорская средняя общеобразовательная школа

адрес: 666418, Иркутская область, Жигаловский район, с.Дальняя Загора, ул.Школьная, д.4

1. Общие сведения

1.1. Назначение объекта: образовательная деятельность

1.2. Год постройки 1988г _____

1.3. Характеристика объекта:

износ в % -30 _____этажность- 2 _____подъездов -0 _____

наличие подвалов _____-нет _____(кв. м)

количество помещений 65 _____(шт.)

общая полезная площадь объекта 1376,4 _____(кв. м)

1.4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество):

система теплоснабжения – централизованная (локальная), материал труб – сталь (ВГП), (полипропиленовые трубы).

система ХВС - центральная , (локальная).

система водоотведения - локальная

система электроснабжения – имеется

система вентиляции – вытяжная естественная через ж/б (кирпичные) шахты, (воздуховоды из оцинкованной стали)

1.5. Источники:

теплоснабжения - МУП «ЖКУ»

2. Мероприятия технического характера*

3.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	Срок выполнения: по мере необходимости	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ 115 от 24.03.2003)
3.2	Осмотр состояния трубопроводов теплопотребления	Срок выполнения: июнь - август	
3.3	Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой, их замена, в случае неисправности.	Срок выполнения: июнь - август	
3.4	Ревизия грязевиков и фильтров, фланцевых соединений.	Срок выполнения: июнь - август	
3.5	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов	Срок выполнения: июнь - август	
3.6	Проверка целостности и замена при необходимости теплоизоляции	Срок выполнения: август	
3.7	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	Срок выполнения: согласно графика	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ 115 от 24.03.2003)
3.8	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды	Срок выполнения: согласно графика	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ 115 от 24.03.2003)

3.9	Проверка работоспособности системы освещения помещений подвала	Срок выполнения: август	
3. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания*			
4.1	Проверка кровли на отсутствие протечек	Срок выполнения: июнь-август	
4.2	Проверка утепления теплых чердаков, плотность закрытия входов на них	Срок выполнения: июль-август	
4.3	Закрытие чердачных, подвальных помещений на замки	Срок выполнения: август	
4.4	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу	Срок выполнения: август-сентябрь	
4.5	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя	Срок выполнения: не требуется	
4.6	Замена/ремонт заполнений подвальных окон	Срок выполнения: не требуется	
4.7	Ремонт отмостки	Срок выполнения: не требуется	

Директор

И.А.Берденникова

(фамилия, инициалы)



(подпись)

